

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								Observaciones
FOLIO	NOMBRE	Clave Rmo	Clave de Pr	Programa Fondo Gobierno Ejecutivo	Fuente	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministerio)	Comprometido	Desagregado	Ejecido	Pagado		
40	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE " SAN RAFAEL TEPALXACO EL ALTO, SAN RAFAEL TEPALXACO, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	222,443.86	222,443.86	222,443.86	222,443.86	222,443.86	222,443.86	222,443.86	222,443.86	TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, RELLENO Y COMPACTADO, CANAL Y VÁLVULAS.
41	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS RECEPTORAS DE AGUAS URBANAS PROLONGACION IJUAN ALDAMA, BARRIO SAN MIGUEL, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	171,989.97	171,989.97	171,989.97	171,989.97	171,989.97	171,989.97	171,989.97	171,989.97	TRAPAMIENTO DE FRIJULAS EXISTENTE EN MURO EROSIONADO Y CONFIGURACION DE TUBULOS EXISTENTES Y CORONA DE BORDOS CON MAQUINA RETROCAMIONORA.
42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NIÑOS HEROES, LOMA BONITA, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	709,281.72	709,281.72	709,281.72	709,281.72	709,281.72	709,281.72	709,281.72	709,281.72	TRAZO Y NIVELACIÓN,EXCAVACION,CARGA Y ACABREO,COMPACTACION,SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA,COMPACTADO DE BASE HERAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
43	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN CALLE CUITLALHUAC, SAN MIGUEL, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	597,976.90	597,976.90	597,976.90	597,976.90	597,976.90	597,976.90	597,976.90	597,976.90	TRAZO Y NIVELACIÓN,EXCAVACION,CARGA Y TENDIDO DE MEZCLA,COMPACTADO DE BASE HERAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
45	MAINTENIMIENTO DE POZO NO.1 COL DEL VALLE CALLE AL POZO CONTINUACION 12 DE DICIEMBRE, COL.EL VALLE, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	87,108.55	87,108.55	87,108.55	87,108.55	87,108.55	87,108.55	87,108.55	87,108.55	MAINTENIMIENTO EN TREN DE DESCARGA, REPARACION DE TUBERIA, TUBERIA DE TREN, COLOCAR AZUL CAMINO DE JAUJALA CALETA DE CLORACION Y CUARTO DE ARRANCAOOR
46	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO CALLE MARIANO ESCOBEDO, BARRIO SAN ANTONIO, CUAPAXTLA.	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	223,764.00	223,764.00	223,764.00	223,764.00	223,764.00	223,764.00	223,764.00	223,764.00	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO SEMEPLUTICO 30M3, ESTUDIO Y PROYECTO SIMILICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENGRANES,ESTRUCTURAS,ELABORACION DE TUBERIA, COLOCACION DE TUBERIAS DE TANQUE Y SUPERFICIE CON PRODUCTO DE LA CORROSION, APARTACION D EPINTURA, EPOKICA ALTOS SOLIDOS PARA EL TANQUE, ELABORACION DE BOTTULO DE 1.00M X 1.00M
47	REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE DRENALES SANITARIO CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y LAZARO CAMACHO, COL.MANUEL AVILA CAMACHO, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	185,337.46	185,337.46	185,337.46	185,337.46	185,337.46	185,337.46	185,337.46	185,337.46	DESAZOLVE DE DRENAJE, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED SECUNDARIA, LIMPIEZA GENERAL.
48	AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA CALLE NIÑOS HEROES CALLE NIÑOS HEROES, JOSE MARIA MORELOS, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	508,679.24	508,679.24	508,679.24	508,679.24	508,679.24	508,679.24	508,679.24	508,679.24	TRABAJOS PRELIMINARES, TRABAJOS EN LINEAS AEREBAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
49	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LUIS ECHIVERRIA, SANTA BEATRIZ LA NUEVA, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	614,014.92	614,014.92	614,014.92	614,014.92	614,014.92	614,014.92	614,014.92	614,014.92	TRAZO Y NIVELACIÓN,EXCAVACION,CARGA Y ACABREO,COMPACTACION,SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA,COMPACTADO DE BASE HERAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRTF

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Destino del Gasto

Entidad Federativa	TLAXCALA
Municipio	Cuapiaxtla

Trimestre a reportar	Cuarto Trimestre de 2024
----------------------	--------------------------

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO										
FOLIO	NOMBRE	Clave RMO	Clave de PD	Programa Fondo Convenio Específico	Avance (%)		Avance Financiero						Observaciones		
					Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado		
28	CALENTADORES VARIAS CALLES DE PLAN DE AYALA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	381,779.20	381,779.20	381,779.20	381,779.20	381,779.20	381,779.20	381,779.20	381,779.20	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACION CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
29	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO LOS ANGELES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	269,409.05	269,409.05	269,409.05	269,409.05	269,409.05	269,409.05	269,409.05	269,409.05	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACION CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
30	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CALLE MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO LOS ANGELES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	682,104.19	682,104.19	682,104.19	682,104.19	682,104.19	682,104.19	682,104.19	682,104.19	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACION CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
31	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CALLE SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	509,323.37	509,323.37	509,323.37	509,323.37	509,323.37	509,323.37	509,323.37	509,323.37	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACION CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
32	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CALLE HIDALGO ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO I MADERO Y CALLE MANUEL DOBLADO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	591,553.04	591,553.04	591,553.04	591,553.04	591,553.04	591,553.04	591,553.04	591,553.04	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACION CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
33	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CALLE SANTA CECILIA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CAMINO A SANTA MARTHA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	632,912.09	632,912.09	632,912.09	632,912.09	632,912.09	632,912.09	632,912.09	632,912.09	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACION CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
34	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE MOCTEZUMA, BARRIO ALTA LUZ, CUAPIAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	435,583.18	435,583.18	435,583.18	435,583.18	435,583.18	435,583.18	435,583.18	435,583.18	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACION CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CALLE MARIANO MATAMOROS, BARRIO DE SAN MIGUEL, CUAPIAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	380,715.40	380,715.40	380,715.40	380,715.40	380,715.40	380,715.40	380,715.40	380,715.40	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACION CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CALLE DE AYALA, CUAPIAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	329,672.49	329,672.49	329,672.49	329,672.49	329,672.49	329,672.49	329,672.49	329,672.49	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACION CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
37	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 3 PONIENTE, SAN FRANCISCO, CUAPIAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	581,156.25	581,156.25	581,156.25	581,156.25	581,156.25	581,156.25	581,156.25	581,156.25	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACION CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
38	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE DRENAJES SANITARIO CALLE ZARAGOZA, BARRIO DE SAN ANTONIO, CUAPIAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	76,811.60	76,811.60	76,811.60	76,811.60	76,811.60	76,811.60	76,811.60	76,811.60	DESAZOLVE DE DRENAJE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED DECIDUARIA, LIMPIEZA GENERAL
39	CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE LA PALMA, BARRIO SAN ANTONIO, CUAPIAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	69,937.40	69,937.40	69,937.40	69,937.40	69,937.40	69,937.40	69,937.40	69,937.40	TRAZO Y NIVELACION, DESPALME, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION, CONTRUCCION DE BANQUETA Y LIMPIEZA GENERAL.

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFI

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala
Municipio: Cuapixtla

Trimestre a reportar: Cuarto Trimestre de 2024

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								Observaciones		
FOLIO	NOMBRE	Clave Rango	Clave de Po	Programa Fondo Convenio Especifico	Fuente	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
14	CALENTADORES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100%	785,225.60	785,225.60	785,225.60	785,225.60	785,225.60	785,225.60	785,225.60	785,225.60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES	
15	AMPLIACION PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100%	134,422.75	134,422.75	134,422.75	134,422.75	134,422.75	134,422.75	134,422.75	134,422.75	134,422.75	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION CARGA Y ACARREO COMPACTACION SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN
16	REHABILITACION DE POZO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100%	195,905.44	195,905.44	195,905.44	195,905.44	195,905.44	195,905.44	195,905.44	195,905.44	195,905.44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROMPA SUMERGIBLE MANTENIMIENTO EN TABLERO Y TRANSFORMADOR
17	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100%	412,506.94	412,506.94	412,506.94	412,506.94	412,506.94	412,506.94	412,506.94	412,506.94	412,506.94	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 2" HIDRAULICO, RELLENO Y COMPACTADO, INSTALACION DE HIDROFONOS PARA VIGILANCIA
18	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100%	598,834.80	598,834.80	598,834.80	598,834.80	598,834.80	598,834.80	598,834.80	598,834.80	598,834.80	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION CARGA Y ACARREO COMPACTACION SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN
19	CALENTADORES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100%	789,293.48	789,293.48	789,293.48	789,293.48	789,293.48	789,293.48	789,293.48	789,293.48	789,293.48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES
20	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COL IGNACIO ALLENDE ART 123 ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAN ESCUTIA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100%	577,980.79	577,980.79	577,980.79	577,980.79	577,980.79	577,980.79	577,980.79	577,980.79	577,980.79	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION CARGA Y ACARREO COMPACTACION SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN
21	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO PLAZA DE LA CONSTITUCION ENTRE AVENIDA REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100%	820,000.19	820,000.19	820,000.19	820,000.19	820,000.19	820,000.19	820,000.19	820,000.19	820,000.19	TRAZO Y NIVELACION CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO
22	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COL AVILA CAMACHO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100%	250,005.17	250,005.17	250,005.17	250,005.17	250,005.17	250,005.17	250,005.17	250,005.17	250,005.17	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAMIENTO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE TRAZO SEGUN PROYECTO
23	AMPLIACION DE DRENAJE CALLE CEDROS ENTRE CALLE PINOS Y TERRENO DE CULTIVO SAN RAFAEL TEPETLALCO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100%	379,340.95	379,340.95	379,340.95	379,340.95	379,340.95	379,340.95	379,340.95	379,340.95	379,340.95	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES
24	CALENTADORES SANTA BEATRIZ	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100%	244,644.00	244,644.00	244,644.00	244,644.00	244,644.00	244,644.00	244,644.00	244,644.00	244,644.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES
25	CALENTADORES DE SAN FRANCISCO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100%	93,317.12	93,317.12	93,317.12	93,317.12	93,317.12	93,317.12	93,317.12	93,317.12	93,317.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES
26	CALENTADORES MORELOS	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100%	477,456.00	477,456.00	477,456.00	477,456.00	477,456.00	477,456.00	477,456.00	477,456.00	477,456.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES
27	CALENTADORES COL DEL VALLE	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100%	120,989.69	120,989.69	120,989.69	120,989.69	120,989.69	120,989.69	120,989.69	120,989.69	120,989.69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES

BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala
Municipio: Cuapixtla

Trimestre a reportar: Cuarto Trimestre de 2024

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO									
FOLIO	NOMBRE	Clase	Clase de Pd	Programa Fondo Conyunto	Especifico	Fuente	Financiero	Aprobado	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones				
1	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			100%	33,652.94	33,652.94	33,652.94	33,652.94	33,652.94	33,652.94	33,652.94	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO Y COMPACTADO, REH. DE POZO DE VISTA.				
2	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			100%	30,600.20	30,600.20	30,600.20	30,600.20	30,600.20	30,600.20	30,600.20	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO, REH. DE POZO DE VISTA.				
3	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			100%	30,215.48	30,215.48	30,215.48	30,215.48	30,215.48	30,215.48	30,215.48	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION, CARGA Y ACARREO, COMPACTACION, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.				
4	COLOCACION DE SEÑALÉTICA (LETEROS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			100%	36,348.60	36,348.60	36,348.60	36,348.60	36,348.60	36,348.60	36,348.60	APLICACION DE PINTURA EN TRAVESEROS, CRUCE DE PEATONES Y ALEROS, CRUCE DE PEATONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL, RESTRICTIVA (VELOCIDAD Y PREVENTIVA CURVA) Y VEHICULOS AGRICOLAS.				
5	REHABILITACION DE PARQUE (PINTURA)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			100%	299,509.89	299,509.89	299,509.89	299,509.89	299,509.89	299,509.89	299,509.89	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN BORDOS, PORTALES Y BANCA, ASI COMO HERRERA EN JARDINERAS.				
6	SEÑALÉTICA VIALIDAD	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			100%	108,900.80	108,900.80	108,900.80	108,900.80	108,900.80	108,900.80	108,900.80	COLOCACION DE LETEROS CON SEÑALÉTICA RESTRICTIVA E INFORMATIVA.				
7	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			100%	95,377.52	95,377.52	95,377.52	95,377.52	95,377.52	95,377.52	95,377.52	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION EN CALA Y COMPACTACION DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION.				
8	AMPLIACION PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			100%	247,434.44	247,434.44	247,434.44	247,434.44	247,434.44	247,434.44	247,434.44	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION, CARGA Y ACARREO, COMPACTACION, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.				
9	AMPLIACION PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			100%	420,653.99	420,653.99	420,653.99	420,653.99	420,653.99	420,653.99	420,653.99	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION, CARGA Y ACARREO, COMPACTACION, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.				
10	AMPLIACION PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			100%	494,997.75	494,997.75	494,997.75	494,997.75	494,997.75	494,997.75	494,997.75	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION, CARGA Y ACARREO, COMPACTACION, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.				
11	CALENTADORES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			100%	788,955.44	788,955.44	788,955.44	788,955.44	788,955.44	788,955.44	788,955.44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES.				
12	CALENTADORES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			100%	789,594.80	789,594.80	789,594.80	789,594.80	789,594.80	789,594.80	789,594.80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES.				
13	CALENTADORES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			100%	789,264.00	789,264.00	789,264.00	789,264.00	789,264.00	789,264.00	789,264.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES.				

BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Entidad Federativa	TLAXCALA
Municipio	Cuapiaxtla

Trimestre a reportar	Cuarto Trimestre de 2024
----------------------	--------------------------

[illegible]

