

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: MUNICIPIO DE CUAPAXTLA

Trimestre a reportar: Tercer Trimestre de 2025

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Programa Fondo Convento Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA SANTA MARTHA FISM2508001	33	004	100%	100%	374,418.45	374,418.45	374,418.45	374,418.45	374,418.45	374,418.45	374,418.45	REHABILITACIÓN DE UN POZO DE AGUA SANTA MARTHA
2	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO FISM2508015	33	004	100%	100%	119,916.23	119,916.23	119,916.23	119,916.23	119,916.23	119,916.23	119,916.23	LUMINARIAS URBANAS, PUNTAS DE CABLE, FOTOCELDA MULTIVOLTIAJE, BRAZO PARA LUMINARIA, GUANTE ANTICORTE, FLEJADO, ANILLO, CABLE, FLEJE, HEBILLA DE ACERO, CINTA DE AISLAR
3	REHABILITACION DE POZO DE AGUA SANTA MARTHA BARRIO ALTA LUZ FISM2508013	33	004	100%	100%	328,927.28	328,927.28	328,927.28	328,927.28	328,927.28	328,927.28	328,927.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE.
4	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL FISM2508003	33	004	100%	100%	248,080.31	248,080.31	248,080.31	248,080.31	248,080.31	248,080.31	248,080.31	REHABILITACION DE PISOS, PUERTAS, BAÑOS, PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES FACHADA Y LÓFOS
5	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUERRERO PLAN DE AYALA FISM2508002	33	004	100%	100%	46,876.24	46,876.24	46,876.24	46,876.24	46,876.24	46,876.24	46,876.24	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 2" HIDRÁULICO, RELLENO Y COMPACTADO, INSTALACION DE HIDROTOMAS PARA VIVIENDA
6	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA MANUEL AYALA CAMACHO FISM2508012	33	004	100%	100%	400,979.72	400,979.72	400,979.72	400,979.72	400,979.72	400,979.72	400,979.72	CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE PINTURA EN CASITA Y TRENDE DESCARGA CAMBIO DE COLUMNA
7	REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE TLAHUICOLE BARRIO ALTA LUZ FISM2508019	33	004	100%	100%	193,548.06	193,548.06	193,548.06	193,548.06	193,548.06	193,548.06	193,548.06	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO Y COMPACTADO, REHABILITACION DE VISITA
8	REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO URR FISM2508022	33	004	100%	100%	79,498.35	79,498.35	79,498.35	79,498.35	79,498.35	79,498.35	79,498.35	REBULTACION DE PINTURA EN BARDA DE ACCESO PRINCIPAL, FACHADAS, MEDICO CONSULTORIO DENTAL Y PATIO DE SERVICIO
9	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE DRENAJES COL SANTA BEATRIZ FISM2508006	33	004	100%	100%	287,952.83	287,952.83	287,952.83	287,952.83	287,952.83	287,952.83	287,952.83	LIMPIEZA Y DESASOLVE VACTOR
10	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA IGNACIO ALLENDE FISM2508007	33	004	100%	100%	841,905.23	841,905.23	841,905.23	841,905.23	841,905.23	841,905.23	841,905.23	TRAZO Y NIVELACION DEMOLICION DE CONCRETO RETIRO DE ADOQUIN, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO, BASE HIDRAULICA, RELLENO Y COMPACTADO, TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALDESCARGAS, SANITARIAS NUEVAS Y REPARACION DE DESCARGAS EXISTENTES, INSTALACION DE TOMAS DE AGUA
11	REHABILITACION DE SENALETICA EN GUARNICIONES Y PASOS PEATONALES CALLE AV CONSTITUCION CUAPAXTLA FISM2508023	33	004	100%	100%	112,499.54	112,499.54	112,499.54	112,499.54	112,499.54	112,499.54	112,499.54	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES Y CRUCES PEATONALES EN COLOR AMARILLO TRAFICO

000782

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAPAXTLA, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAPAXTLA, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: Tercer Trimestre de 2025


Entidad Federativa: Tlaxcala
Municipio: MUNICIPIO DE CUAPAXTLA

DETALLE PROYECTO			AVANCE (%)					AVANCE FINANCIERO					Observaciones
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Proyecto	Fiscal	Financiero	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
12	REHABILITACION DE BACHEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO Y ASFALTO VARIAS CALLES CABECERA MUNICIPAL FAISMUN250625	33	004	100%	100%	261,977.98	261,977.98	261,977.98	261,977.98	261,977.98	261,977.98	261,977.98	CORTE CON CORTADORA DE DISCODIAMANTE DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15CM DE ESPESOR REFUERZO CON MALLA CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 7CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% CARGA Y ACARREO
13	CONSTRUCCION DE BORDOS DE PROTECCION EN LAGUNA DE OXIDACION CALLE PROL. JUAN ALDAMA FAISMUN250817	33	004	30%	100%	8,761,612.14	8,761,612.14	2,628,483.64	2,628,483.64	2,628,483.64	2,628,483.64	2,628,483.64	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, EQUIVOCACION DEL TERRENO, BORDOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, BOMBEO DE AGUA, EXTRACCION, CARGA, ACARREO Y DESCARGA EN LA LAGUNA DE OXIDACION, CONSTRUCCION DE TALUDES Y CORONA EN BORDOS EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENAJE CORRUGADO 32", SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRAÑA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO
14	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL DEL BARRIO SAN JOSE DE AGUA BARRIO ALTA LUZ FAISMUN250821	33	004	100%	100%	3,151,734.70	3,151,734.70	3,151,734.70	3,151,734.70	3,151,734.70	3,151,734.70	3,151,734.70	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO Y COMPACTADO, REH. DE POZO DE VISITA.
15	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO COLECTOR PALMAY ALDAMALDO BARRIO SAN ANTONIO FAISMUN250820	33	004	100%	100%	238,790.78	238,790.78	238,790.78	238,790.78	238,790.78	238,790.78	238,790.78	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO Y COMPACTADO, REH. DE POZO DE VISITA.
						15,449,717.84	15,449,717.84	9,316,589.34	9,316,589.34	9,316,589.34	9,316,589.34	9,316,589.34	

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

ING. DIANA LAURA SALGADO SANCHEZ
Elaboró

C.P. ALMA LORENA ESCOBAR GONZALEZ
Autorizó



PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MODULO PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC.

MUNICIPIO DE CUAPAXTLA, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPAXTLA, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPAXTLA, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

000783