

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

ANEXO B

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: Segundo Trimestre 2026

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAX.

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								Observaciones
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pro	Programa Fondo Convenio Especifico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1	CONSTRUCCION DE VASO REGULADOR, FISM2609030	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarc	100%	100%	1,522,884.57	1,522,884.57	1,522,884.57	1,522,884.57	1,522,884.57	1,522,884.57	1,522,884.57	
2	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARIANO ABASOLO BARRIO DE SAN MIGUEL FISM2609031	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarc	100%	100%	178,875.30	178,875.30	178,875.30	178,875.30	178,875.30	178,875.30	178,875.30	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							1,701,759.87	1,701,759.87	1,701,759.87	1,701,759.87	1,701,759.87	1,701,759.87	1,701,759.87	

ING. DIANA LAURA SALGADO SANCHEZ
Elaboró

C.P. ALMA LORENA ESCOBAR GONZALEZ
Autorizó

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

OBRAS PUBLICAS

CUAPIXTLA, TLAX.

2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAX.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAX.

SINDICATURA MUNICIPAL

2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAX.

TESORERIA MUNICIPAL

2024 - 2027

Ateneo B

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: Segundo Trimestre 2026

Entidad Federativa: Tlaxcala
Municipio: Municipio de Cuapiaxtla, Tlax.

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO									
FOLIO	NOMBRE	Clave de Proyecto	Clave de Pro	Programa Fondo Convencional Especifico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
1	CONSTRUCCION DE VASO REGULADOR FISM2606030	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones	100%	100%	1,522,884.57	1,522,884.57	1,522,884.57	1,522,884.57	1,522,884.57	1,522,884.57	1,522,884.57		
2	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARIANO ABASOLO BARRIO DE SAN MIGUEL FISM2606031	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones	100%	100%	178,875.30	178,875.30	178,875.30	178,875.30	178,875.30	178,875.30	178,875.30		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							1,701,759.87	1,701,759.87	1,701,759.87	1,701,759.87	1,701,759.87	1,701,759.87	1,701,759.87	1,701,759.87	

ING. DIANA LAURA SALGADO SANCHEZ
Elaboró

C.P. ALMA LORENA ESCOBAR GONZALEZ
Autorizó

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO PROGRAMA, FONDO CONVENIO ESPECÍFICO, AVANCE %, ETC.



OBRAS PUBLICAS

CUAPIAXTLA, TLAX.
2024-2027



MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027



MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027



MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	MUNICIPIO DE CUAPAXTLA

Trimestre a reportar:	Informe definitivo 2025
-----------------------	-------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Clave de Progresión	Programa Fondo Convierto Específico	Reintegrando Financiero	Reintegrados	Partidas			Avance Financiero					Observaciones
							Reintegrando	Reintegrados	Reintegrados	Reintegrando (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$0.00	\$0.00	2	613	15,920,528.18	17,737,843.82	17,737,843.82	17,737,843.82	17,737,843.82	17,737,843.82	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			2	616	2,595,693.81	776,078.18	776,078.18	776,078.18	776,078.18	776,078.18	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN	\$42.24	\$0.00	1	113	2,090,072.11	2,090,072.11	2,090,072.11	2,090,072.11	2,090,072.11	2,090,072.11	SUJELOS AL PERSONAL PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			1	132	284,473.10	284,473.10	284,473.10	284,473.10	284,473.10	284,473.10	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			1	135	41,276.50	41,276.50	41,276.50	41,276.50	41,276.50	41,276.50	HOMAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			1	201	1,329,777.68	1,329,777.68	1,329,777.68	1,329,777.68	1,329,777.68	1,329,777.68	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			1	271	217,501.74	217,501.74	217,501.74	217,501.74	217,501.74	217,501.74	VESTUARIO Y UNIFORMES
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			1	262	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			1	298	132,920.16	132,920.16	132,920.16	132,920.16	132,920.16	132,920.16	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSP.
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			1	299	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	REFACCIONES A LOS MESES OTROS DE MAINT.
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			1	311	5,362,038.00	5,362,038.00	5,362,038.00	5,362,038.00	5,362,038.00	5,362,038.00	ENERGÍA ELÉCTRICA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			1	395	673,458.00	673,458.00	673,458.00	673,458.00	673,458.00	673,458.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			1	357	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			1	392	665,480.00	665,480.00	665,480.00	665,480.00	665,480.00	665,480.00	IMPUESTOS Y DERECHOS
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			1	384	1,597,256.62	1,597,256.62	1,597,256.62	1,597,256.62	1,597,256.62	1,597,256.62	SERVICIOS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			2	511	15,825.01	15,825.01	15,825.01	15,825.01	15,825.01	15,825.01	AUTORES DE OFICINA Y ESTANERÍA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			2	541	1,144,895.00	1,144,895.00	1,144,895.00	1,144,895.00	1,144,895.00	1,144,895.00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	006	FORTAMUN			2	542	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	CARRIOCIERAS Y MECANISMOS
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	006	FORTAMUN			2	549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			2	251	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			2	012	1,689,468.34	1,689,468.34	1,689,468.34	1,689,468.34	1,689,468.34	1,689,468.34	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	006	FORTAMUN			2	014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			2	017	692,022.89	692,022.89	692,022.89	692,022.89	692,022.89	692,022.89	INSTALACIONES EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	005	FORTAMUN			2	672	35,327,156.24	35,327,156.24	35,327,156.24	35,327,156.24	35,327,156.24	35,327,156.24	NO HABITACIONAL

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS




OBRAS PÚBLICAS
CUAPAXTLA, TLAX.



MUNICIPIO DE CUAPAXTLA, TLAX.
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAPAXTLA, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAPAXTLA, TLAX.
PRESIDENTE MUNICIPAL

APROBADO	TECHO FINANCIERO 2025
MODIFICADO	TECHO FINANCIERO + REINTEGROS
MINISTRADO	DEPENDIENDO EL TRIMESTRE: 4TO TRIM 2025 (01 ENERO A 31 DIC 2025)
COMPROMETIDO A PAGAR	DE ACUERDO A SUS ESTADOS FINANCIEROS

PASA EL CASO DE CLAVES DE FONDO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECÍFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA GENERAL, ETC.

APROBADO	MUNICIPIO DE CUAPAXTLA, TLAX.
MODIFICADO	MUNICIPIO DE CUAPAXTLA, TLAX.
MINISTRADO	MUNICIPIO DE CUAPAXTLA, TLAX.
COMPROMETIDO A PAGAR	MUNICIPIO DE CUAPAXTLA, TLAX.

2024 - 2027

2024 - 2027

2024 - 2027

2024 - 2027

2024 - 2027

2024 - 2027

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Anexo B

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRF-T

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: Informe Definitivo 2025

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: MUNICIPIO DE CUAPIXTLA

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones	
FOLIO	NOMBRE	Clave Rema	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificando	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
1	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA SANTA MARTHA FISM2508001	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	374,418.45	374,418.45	374,418.45	374,418.45	374,418.45	374,418.45	374,418.45	REHABILITACION DE UN POZO DE AGUA SANTA MARTHA
2	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO FISM2508015	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	119,916.23	119,916.23	119,916.23	119,916.23	119,916.23	119,916.23	119,916.23	LUMINARIAS URBANAS, PUNTAS DE CABLE, FOTOCELDA MULTIVOLTIAJE, BRAZO PARA LUMINARIA, GUANTE ANTICORTE, FLEJADORA MANUAL, ROLLO DE FLEJE, HEBILLA DE ACERO, CINTA DE AISLAR
3	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA SANTA MARTHA BARRIO ALTA LUZ FISM2508013	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	328,927.28	328,927.28	328,927.28	328,927.28	328,927.28	328,927.28	328,927.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMA SUMERGIBLE.
4	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL FISM2508003	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	248,080.31	248,080.31	248,080.31	248,080.31	248,080.31	248,080.31	248,080.31	REHABILITACION DE FISOS, PUERTAS - BAÑOS, PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES FACHADA Y LOGOS
5	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUERRERO PLAN DE AYALA FISM2508002	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	46,876.24	46,876.24	46,876.24	46,876.24	46,876.24	46,876.24	46,876.24	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 2" HIDRAULICO, RELLENO Y COMPACTADO, Y COMPACTADO, INSTALACION DE HIDROTOMAS PARA VIVIENDA
6	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA MANUEL AVILA CAMACHO FISM2508012	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	400,979.72	400,979.72	400,979.72	400,979.72	400,979.72	400,979.72	400,979.72	CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE PINTURA EN CASETA Y TREN DE DESCARGA CAMBIO DE COLUMNA
7	REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE TIJAJUCLE BARRIO ALTA LUZ FISM2508019	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	193,548.06	193,548.06	193,548.06	193,548.06	193,548.06	193,548.06	193,548.06	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO Y COMPACTADO, REH. DE POZO DE VISITA
8	REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO URB FISM2508022	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	79,498.35	79,498.35	79,498.35	79,498.35	79,498.35	79,498.35	79,498.35	REHABILITACION DE PINTURA EN BORDA DE ACCESO PRINCIPAL, FACHADAS, MEDICO CONSULTORIO DENTAL Y PATIO DE SERVICIO
9	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE BARRIALES DEL SANTA BEATRIZ FISM2508006	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	287,952.83	287,952.83	287,952.83	287,952.83	287,952.83	287,952.83	287,952.83	LIMPIEZA Y DESASOLVE VACTOR
10	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA IGNACIO ALLENDE FISM2508007	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	841,905.23	841,905.23	841,905.23	841,905.23	841,905.23	841,905.23	841,905.23	TRAZO Y NIVELACION DEMOLICION DE CONCRETO RETIRO DE ALUMBRADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TURO, BASE HIDRAULICA, RELLENO COMPACTADO, POZOS DE VISITA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCAL DESCARGAS SANITARIAS NUEVAS Y REPARACION DE DESCARGAS EXISTENTES, INSTALACION DE TOMAS DE AGUA
11	REHABILITACION DE SEÑALÉTICA EN GUARNICIONES Y CRUCES PEATONALES EN COLOR AV CONSTITUCION CUAPIXTLA FISMUN2508023	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	112,499.54	112,499.54	112,499.54	112,499.54	112,499.54	112,499.54	112,499.54	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES Y CRUCES PEATONALES EN COLOR PASADIZO TRAFICO

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar:

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	MUNICIPIO DE CUAPAXTLA

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								
FOLIO	NOMBRE	Clave Remo	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
12	REHABILITACION DE BACHEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO Y ASFALTO VARIAS CALLES CABECERA MUNICIPAL. FAISMUN2508025	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	261,977.98	261,977.98	261,977.98	261,977.98	261,977.98	261,977.98	261,977.98	CORTE CON CORTADORA DE DISCUDIAMANTE, DEMOLICION DE PROSE CONCRETO SIMPLE, PISO DE ESPESOR F C25X30X12Y 15 CM DE CEMENTO, 15 CM DE ESPESOR, REJERTO CON MALLA, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 7CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% CARGA Y ACARREO
13	CONSTRUCCION DE BORDOS DE PROTECCION EN LAGUNA DE OXIDACION, CALLE PRULUJAN ALDAMA FAISMUN208017	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	8,761,612.13	8,761,612.13	8,761,612.13	8,761,612.13	8,761,612.13	8,761,612.13	8,761,612.13	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, EXCAVACION DE TERRENO, LINDERO, CONFORMACION DE BORDOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, BOMBEO DE ACHIQUE, EXTRACCION, CARGA, ACARREO Y DESCARGA EN TERRENO AUTORIZADO, CONFORMACION DE TALUDES Y CORONA EN BORDOS EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE URENAE CORRUGADO 32", SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL Y GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO
14	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO COLECTOR "PRINCIPAL CAMINO SANTA ANITA" CUAUHTEMOCAN, ALTA LUZ FAISMUN208021	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	3,151,734.70	3,151,734.70	3,151,734.70	3,151,734.70	3,151,734.70	3,151,734.70	3,151,734.70	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO Y COMPACTADO, REH. DE POZO DE VISITA
15	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE LA PALMA Y AV. HIDALGO BARRIO SAN ANTONIO FISM2508020	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	236,790.78	236,790.78	236,790.78	236,790.78	236,790.78	236,790.78	236,790.78	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO Y COMPACTADO, REH. DE POZO DE VISITA
17	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAM CALLE OCOTULCO, BARRIO ALTA LUZ FISM2508004	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	25,231.10	25,231.10	25,231.10	25,231.10	25,231.10	25,231.10	25,231.10	RETIRO DE ADOQUIN, EXCAVACION, TENDIDO DE CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBO DE RELLENO Y COLOCACION DE ADOQUIN
18	CONSTRUCCION DE CASETA POZO PLAN DE AYALA AV. JUAREZ COL. PLAN DE AYALA FISM2508008	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	257,450.95	257,450.95	257,450.95	257,450.95	257,450.95	257,450.95	257,450.95	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORINACION Y TABLERO
19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. JOSE MARIA MORELOS FISM2508009	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	715,011.48	715,011.48	715,011.48	715,011.48	715,011.48	715,011.48	715,011.48	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN GRASA, COLOCACION DE BASE, COLOCACION DE ADOQUIN, COLOCACION DE ADOQUIN, RENOVACION D EPOZOS
20	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA CALLE BOULEVARD, SAN FRANCISCO CUAUHTEMOCAN FISM2508010	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	228,285.48	228,285.48	228,285.48	228,285.48	228,285.48	228,285.48	228,285.48	TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO Y COLOCACION D EPOSTOS, COLOCACION DE TRANSFORMADOR
21	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA PRIMERA ETAPA CALLE VICENTE GUERRERO, CUAUHTEMOCAN FISM2508003	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	489,580.35	489,580.35	489,580.35	489,580.35	489,580.35	489,580.35	489,580.35	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Anexo B

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRF-T

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAHUACA		Municipio: MUNICIPIO DE GUAYATLA		Trimestre a reportar: Informe Definitivo 2025									
DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	HOMBRE	Clave Ramo	Programa Fondo Convenio Especifico	Fiscal	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
22	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS BARRIO GUADALUPE FISM 2508024	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	407,187.96	407,187.96	407,187.96	407,187.96	407,187.96	407,187.96	407,187.96	RETIRO DE ADOQUIN, EXCAVACION, TENDIDO DE CABLE DE ARENA, COLOCACION DE TUBO RELENO Y COLOCACION DE ADOQUIN
23	REHABILITACION DE INSTALACIONES ZONA ESCOLAR 8 AV CONSTITUCION FISM 2509026	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	177,455.67	177,455.67	177,455.67	177,455.67	177,455.67	177,455.67	177,455.67	PINTURA, REHABILITACION DE MUROS, PUERTAS, INSTALACION DE BOMBAS E HIDRAULICA
24	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL PARQUE HIDALGO No. 4 BARRIO SAN ANTONIO FISM 2508027	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	136,143.31	136,143.31	136,143.31	136,143.31	136,143.31	136,143.31	136,143.31	PINTURA, REHABILITACION DE MUROS, PINTURA DE ESTRUCTURA DE KIOSCO MUNICIPAL
25	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO PRIVADA MARIANZ/ABASOLO BARRIO SAN MIGUEL FISM 2508028	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	113,531.08	113,531.08	113,531.08	113,531.08	113,531.08	113,531.08	113,531.08	RETIRO DE ADOQUIN, EXCAVACION, TENDIDO DE CABLE DE ARENA, COLOCACION DE TUBO RELENO Y COLOCACION DE ADOQUIN
26	REHABILITACION DE CASA DE DIA CALLE NEZAHUALCOYOTL BARRIO SAN MIGUEL FISM 2508029	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	145,987.08	145,987.08	145,987.08	145,987.08	145,987.08	145,987.08	145,987.08	PINTURA, REHABILITACION DE MUROS, INSTALACION ELECTRICA
27	CONSTRUCCION DE JARRIQUIONES Y BANQUETAS CALLE CUTILLAHUAC BARRIO SAN MIGUEL FISM 2509030	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	85,152.92	85,152.92	85,152.92	85,152.92	85,152.92	85,152.92	85,152.92	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA CON CONCRETO F' C-200 KG/CM2
28	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL CUAPAXTLA AV CONSTITUCION BARRIO ALTA LUZ FISM 2508031	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	115,357.41	115,357.41	115,357.41	115,357.41	115,357.41	115,357.41	115,357.41	PINTURA, REHABILITACION DE MUROS, PINTURA DE ESTRUCTURA DE KIOSCO MUNICIPAL
29	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO Y ESPACIO LIBRE PARA LAS MUJERES DE CUAPAXTLA CALLE MARIANO ABAZOLO BARRIO SAN MIGUEL FISM 2508032	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	90,787.46	90,787.46	90,787.46	90,787.46	90,787.46	90,787.46	90,787.46	PINTURA, REHABILITACION DE MUROS, INSTALACION ELECTRICA
30	REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHAS PROL. CALLE JUAN ALDAMA PROL. CALLE JUAN ALDAMA BARRIO SAN MIGUEL FISM 2508033	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	3,019.92	3,019.92	3,019.92	3,019.92	3,019.92	3,019.92	3,019.92	REHABILITACION DE CAMINO, COMPENSACION DE TIERRA
31	ESTUDIOS PARA EL POZO DE N.C.P. SAN RAFAEL TEPATLACCO AV CONSTITUCION BARRIO ALTA LUZ G12508034	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	36,511.00	36,511.00	36,511.00	36,511.00	36,511.00	36,511.00	36,511.00	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA
32	ESTUDIOS PARA EL POZO DE JOSE MARIA MORELOS G12508035	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	36,511.00	36,511.00	36,511.00	36,511.00	36,511.00	36,511.00	36,511.00	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA
				18,512,922.00	18,512,922.00	18,512,922.00	18,512,922.00	18,512,922.00	18,512,922.00	18,512,922.00	18,512,922.00	18,512,922.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

OBRAS PÚBLICAS

CUAPAXTLA, TLAX.

ING. DIANA LAURA SALGADO SANCHEZ

Elaboró

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE CUAPAXTLA, TLAX.

SINDICATURA MUNICIPAL

2024 - 2027

2024 - 2027

2024 - 2027

C.P. ALFONSO ESCOBAR GONZALEZ

Alcalde

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE DE PROGRAMA, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROYECTO, CLAVE DESTINO DEL GASTO, AVANCE %, ETC.